

# 1-7-2 구로5동 밤동산마을 진입로 개설

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
I-7-2	계속	임기내완료	국/구비	도로과	

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
확인지표 \ 연도	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년
○ 토지보상	토지보상 (1차구간)	토지보상 (2차,3차구간)	토지보상 (3차구간)	토지보상 (잔여구간)	
○ 공사시행	공사시행 (1차구간)	공사시행 (2차구간)	공사시행 (3차구간)	공사시행 (잔여구간)	
<b>달성도</b>	<b>20%</b>	<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>	

**정책목표**

- 장기미집행 도시계획 도로내 협소한 도로를 연차적으로 개설하여 통행 불편 및 주민숙원사업 해소

**사업개요**

- 위치 : 구로동 557-17~551-97
- 규모 : 도로개설 폭4~8m, 연장 260m
  - 2019년까지 145m(1차 55m, 2차 50m, 3차 40m) 장래 115m
- 사업기간 : 2016.01. ~ 2020.12.
- 총사업비 : 3,600백만원(보상비3,170, 공사비430)

**이행계획**

- 그간 추진사항(계속사업의 경우)
  - 1979.10.15 : 도시계획시설(도로)결정
  - 2016.02.04 : 1차구간 실시계획인가(폭8m, 연장 55m)
  - 2017.03.16 : 2차구간 실시계획인가(폭8m, 연장50m)

- 2017.05.29 : 1차구간 도로개설 완료(폭8m, 연장55m)
- 2017.07.20 : 3차구간 실시계획인가(폭8m, 연장40m)
- 2018.02.25 : 3차구간 실시계획변경인가(면적변경48㎡)
- 2018.03.26 : 특별교부세 교부(200백만원)
- 2018.04.13 : 2차구간 공사발주
- 2018.06. : 공사착공

○ 세부추진계획

- 2018.10.~12. : 2차구간 공사준공, 2차·3차구간 보상시행
- 2019.01.~12. : 3차 및 잔여구간 보상 및 공사시행
- 2020.01. : 실시계획인가를 위한 열람공고(장래구간)
- 2020.02. : 실시계획인가(장래구간)
- 2020.03. ~ : 보상 및 공사시행(장래구간)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분		연도별 투자계획				
(1)추진내용	계	기투자	2018년	2019년	2020년	
○ 도시계획시설사업시행	3,600	1,680	700	570	650	
보상비	3,170	1,600	500	570	500	
공사비	430	80	200		150	
<b>총 계</b>	<b>3,600</b>	<b>1,680</b>	<b>700</b>	<b>570</b>	<b>650</b>	
<b>(2) 예산구분</b>	<b>국비</b>	200		200 (교부세)		
	<b>시비</b>					
	<b>구비</b>	3,400	1,680	500	570	650
	<b>기타(민자)</b>					

□ 기타사항

- 지장전주 및 통신주 각1본 해당기관에 이설 요청(2018.06.20.)

# □ 위치도



담당자	부 서: 도로과	주무관 : 지중삼	전화번호 : 860-3124
-----	----------	-----------	-----------------