

I-7-4 가리봉동 중심도로 개설

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
I-7-4	신규	임기내완료	국/시/구비	도로과	

연도별 공약이행로드맵(확인지표)						
확인지표	연도	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년
○ 토지보상 (총377m)		실시설계완료	토지보상	토지보상		
○ 공사시행			공사시행	공사시행	공사시행	
달성도		10%	40%	80%	100%	

정책목표

- 장기미집행 도시계획 도로내 협소한 도로를 연차적으로 개설하여 통행 불편 및 주민숙원사업 해소

사업개요

- 위 치 : 가리봉동 115-12~123-35(삼화인쇄소~우마길)
- 규 모 : 도로개설 폭8m, 연장 377m
- 1차 255m, 2차 122m
- 사업기간 : 2017.01. ~ 2020.12.
- 총사업비 : 14,000백만원(보상비12,250, 공사비1,700, 설계비 50)

이행계획

- 그간 추진사항
 - 1988.03.28 : 도시계획시설(도로)결정
 - 2017.04.13 : 실시계획인가(폭8m, 연장17m)

- 2017.07.27 : 1차구간 실시계획변경인가(연장17→255m)
- 2017.12.28 : 실시설계용역준공(착수 '17.04.03)
- 2018.02.22 : 2차구간 실시계획변경인가(연장255→377m)
- ※ 구로동237-10(삼화인쇄), 가리봉동110-2호 제외(지적공부정리중)
- 2018.03.26 : 특별교부세 교부(800백만원)
- 2018.03.27 : 공사발주(장기계속공사)
- 2018.04.30 : 공사착공
- 가리봉동 132-96외 2개건물 철거 및 관로(D450~D800)부설 L=262m
- 2018.06.04 : 가리봉동 118-26 부분철거 완료
- 2018.06.14 : 실시계획변경인가(가리봉동110-2호 추가)

○ 세부추진계획

- 2018.10.~12. : 금차 공사준공(2018년도분)
1차, 2차구간 보상시행
- 2019.01.~ : 2차구간 보상 및 공사시행

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분		연도별 투자계획				
[1]추진내용	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년
○ 도시계획시설사업시행	14,000	7,100	1,800	4,100	1,000	
보상비	12,250	6,855	1,800	3,595		
공사비	1,700	195		505	1,000	
설계비	50	50				
총 계	14,000	7,100	1,800	4,100	1,000	
[2] 예산구분	국비	800		800 (교부세)		
	시비	1,800	1,800 (교부금)			
	구비	11,400	5,300	1,000	4,100	1,000
	기타(민자)					

기타사항

- 삼화인쇄소 토지소유주의 도로편입 반대에 따른 행정소송 3심 수행중

위치도



담당자	부 서 : 도로과	주무관 : 지종삼	전화번호 : 860-3124
-----	-----------	-----------	-----------------