

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
IV-4-1	신규	임기내완료	국/구비	교육지원과	서울남부교육지원청 서울시 체육진흥과

연도		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기 존 학 교	신구로초	준공	-			
	오류중	준공	-			
신 설 학 교	하늘숲초	공사중	개교	-		
	(가칭)항동중	설계 및 발주	공사	개교		
달성도		50%	80%	100%		

■ 사업개요

구 분	기존 학교		신설 학교	
	신구로초	오류중	하늘숲초	(가칭)항동중
위 치	가마산로 27길 69	고척로27바길 19	천왕동 산 13-1	항동 100
대상시설	체육관	체육관	체육관	체육관
규 모	922㎡	1,200㎡	737.10㎡	907.80㎡
총 사업기간	' 17. 1~' 18. 12	' 17. 1~' 18. 12	' 15. 7~' 19. 3	' 17. 8~' 20. 3

■ 연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
목표예산	37,128	20,959	8,733	4,432	3,004	-	-
국비(교육청)	33,533	19,696	7,933	3,700	2,204	-	-
시비	200	-	-	200	-	-	-
구비	3,395	1,263	800	532	800	-	-
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-
집행액	29,692	20,959	8,733	-	-	-	-

## ■ 추진실적

그 간 주 요 추 진 실 적	2018. 3/4 ~ 4/4 분기 추진실적
<p>① 신구로초, 오류중</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 3월 : 사업 계획 수립</li> <li>- 2017. 7월 : 구비 보조금 교부(1차)</li> <li>- 2018. 1월~ : 착공</li> <li>- 2018. 6월 : 구비 보조금 교부(2차)</li> </ul> <p>② 하늘숲초</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 8월 : 복합화 시설 협의</li> <li>- 2017. 3월 : 사업 계획 수립</li> <li>- 2017. 7월 : 구비 보조금 교부(1차)</li> <li>- 2017. 10월~ : 착공</li> <li>- 2018. 6월 : 구비 보조금 교부(2차)</li> </ul> <p>③ (가칭)항동중</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 8월 : 교육부 설립 승인(조건부)</li> <li>- 2018. 6월 : 복합화 시설 협의, 설계용역</li> </ul>	<p>③ (가칭) 항동중학교</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 8월 : 사업비(구비 분담액) 산정</li> <li>- 2018. 9월 : 학교시설사업 시행계획 협의</li> <li>- 2018. 11월~ : 착공</li> </ul>

## ■ 향후계획

- 2019. 2 : 신구로초, 오류중 체육관 준공 및 개방
- 2019. 3 : 하늘숲초 체육관 준공 및 개방
- 2020. 3 : (가칭)항동중 체육관 준공 및 개방

## ■ 관련 사진

