

I-7-5

연동로 확장 공사 추진

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
I-7-5	신규	임기내완료	시/구비	도로과	

확인지표	연도	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년
○ 토지보상			토지보상 (1차구간)	토지보상 (2차구간)	토지보상 (3차구간)	
○ 설계 및 공사비		측량시행 (1차구간)	설계, 및 공사시행 (1차구간)	공사시행 (1차,2차구간)	공사시행 (2차,3차구간)	
달성도		0.1%	21%	70%	100%	

정책목표

- 2018년 하반기 향동 공공주택지구 입주(5,221호)예정므로 교통량 증가가 예상되어 지역 주민들의 교통불편 해소

사업개요

- 위 치 : 오류동108-75(경인로)~향동222(향동공공주택지구)
- 규 모 : 도로확장 폭8m → 12m, 연장 700m
- 사업기간 : 2017.06. ~ 2020.12.
- 총사업비 : 8,000백만원(보상비6,300, 시설비1,700)

이행계획

- 그간 추진사항(계속사업)
 - 2017.02.07 : 연동로 확장 시행계획 수립
 - 2017.06.01 : 추경 예산편성(구비 40억원)
 - 2017.07.~12. : 도시계획시설(도로) 인가고시 및 보상시행(1차)
 - 2017.12.22 : 특별교부금 교부(시비 10억원)
 - 2018.02.28 : 연동로 확장공사 실시설계용역 착수
 - 2018.07.17 : 도시계획시설(학교)변경결정용역 착수

[1차구간] : 목양교회 ~ 유승빌리지

- 2018.04.~08. : 협의 보상완료(사망자 1명 제외)

[2차구간] : 동삼빌라 ~ 경인로

- 2018.03.29 : 도시계획시설(도로)변경결정 심의회 상정(조건부통과)
도시계획시설(도로)변경결정과 학교시설 변경결정 동시진행

[3차구간] : 현대수목원 아파트 ~ 목양교회

- 2018.04.20 : 도시계획시설(도로)(변경)결정 검토
(폭 6m, 연장 67m)

- 2018.05.31 : 도시계획시설(도로)결정 심의회 상정(부결)

연동로 개설이후 교통량 분석하여 필요시 기존도로 폭원
확장으로 재검토

○ 세부 추진계획

[1차구간]

- 2018.10. : 보상시행

- 2019.03~ : 공사시행

[2차구간]

- 2018.10. : 도시계획시설(학교 및 도로)변경결정

- 2018.11. : 도시계획시설(도로)변경인가

- 2019.03.~ : 2차구간 공사시행

[3차구간]

- 2018.11.~ : 도시계획시설(도로)결정 검토(토지소유자 협의)

- 2019.03.~ : 보상 및 공사시행

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분		연도별 투자계획				
[1]추진내용	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년
○ 도시계획시설사업시행	8,000	5,000		2,000	1,000	
보상비	6,300	4,300		1,500	500	
공사비	1,650	650		500	500	
설계비	50	50				
총 계	8,000	5,000		2,000	1,000	
[2] 예산구분	국비					
	시비	1,000	1,000			
	구비	7,000	4,000		2,000	1,000
	기타(민자)					

위치도



담당자	부 서: 도로과	주무관 : 전용우	전화번호 : 860-3126
-----	----------	-----------	-----------------