

II-1-4

천왕동, 향동 초·중학교 신설

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
II-1-4	신규	임기내완료	국비	교육지원과	서울시교육청, SH공사

확인지표 \ 연도	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 하늘숲초	공사	개교			
○ 향동초	공사	개교			
○ (가칭)향동중	설계 및 발주	공사	개교		
달성도	50%	80%	100%		

정책목표

- 대규모 택지개발로 발생하게 될 과밀학급 및 원거리 통학을 해소하고 주민들에게 양질의 교육 복지를 제공하고자 함

사업개요

(단위 : m², 백만원, 명)

학 교 명	위 치	부지면적	사업기간	총사업비	설립계획		
					개교시기	학생수	학급수
하늘숲초	천왕동 산 13-1	8,806	'15~'19.3	17,150	'19.3월	896	36
향동초	향동 160	9,991	'16.4~'19.3	16,200	'19.3월	1,246	47
(가칭)향동중	향동 100	10,552	'17.8~'20.3	11,807	'20.3월	921	30

- 총사업비 : 45,157백만원

그간 추진사항 및 향후 추진 계획

1) 하늘숲초등학교

- 2015. 7월 : 교육부 중앙투자심사 결과 설립 승인
- 2016. 1월 : 학교시설 복합화(체육관) 관련 협의
- 2017. 3월 : 학교시설복합화 사업 추진계획 수립
- 2017. 10월~ : 착공 및 공사중(2019. 3월 개교 예정)

- 2018. 3월 : 교명 제정 자문위원회 개최(남부교육지원청)
⇒ 의견제출(하늘숲초등학교 or 보름초등학교)
- 2018. 6월 : 통학구역조정위원회 개최
- 2018. 7월 : 학부모 설명회 개최

2) 향동초등학교

- 2016. 4 월 : 교육부 중앙투자심사 결과 설립 승인
- 2017. 12월~ : 착공 및 공사중(2019. 3월 개교 예정)
- 2018. 6월 : 통학구역조정위원회 개최

3) (가칭)향동중학교

- 2017. 8월 : 교육부 중앙투자심사 결과 설립 승인(조건부: 지자체 협력)
- 2017. 10월 : 마을결합형 학교 설치 시설 협의
⇒ 개방형 다목적 체육관 설치(2018. 6월), 건축비 50:50 부담
- 2018. 1월 : 2018년 사업비(59억원) 확보(남부교육지원청)
- 2018. 6월 : 설계 용역 실시

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연도별 투자계획						
(1)추진내용	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
○ 하늘숲초	17,150	17,150		-	-	-	-	
○ 향동초	16,200	-	8,600	7,600	-	-	-	
○ (가칭)향동중	11,807	-	5,903	3,700	2,204	-	-	
총 계	45,157	17,150	14,503	11,300	2,204			
(2)예산구분	국비(교육청)	45,157	17,150	14,503	11,300	2,204	-	-

담당자	부 서: 교육지원과	주무관 : 김윤미	전화번호 : 860-2246
-----	------------	-----------	-----------------