

II-3-4

신도림 기적의도서관 건립 등 도서관 확충

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
II-3-4	계속	임기내완료	국/시/구비/민자	문화관광과	어르신청소년과, 도시계획과, 건축과

연도	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
확인지표					
○ 작은 도서관 확충(25개소)	2개소	5개소	10개소	4개소	4개소
○ 공공도서관 확충(5개소)	-	1개소	1개소	1개소	2개소
달성도	6%	26%	63%	80%	100%

정책목표

- 공공·작은 도서관 확충을 통해 책 읽는 구로 구현
- 주민간 소통과 화합의 장 마련

사업개요

- 기 간 : 2018. 6 ~ 2022. 6
- 위 치 : 도서관 분포가 적은 지역 및 수요가 많은 곳
- 추진내용 : 공공도서관 5개소, 작은도서관 25개소 확충
- 규 모
 - 작은도서관(면적 33㎡ 이상, 열람석 6석 이상, 도서 1,000권 이상)
 - 공공도서관(면적 264㎡ 이상, 열람석 30석 이상, 도서 3,000권 이상)
- 소요예산 : 9,994백만원

이행계획

- 그간 추진사항(계속사업의 경우)

구 분		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
[연도별 확인지표]						
작은도서관 조성 지원	목표	2개소	8개소	8개소	8개소	4개소
	이행	4개소	7개소	6개소	7개소	4개소

– 신도림 기적의도서관 건립

- 신도림도서관 건립 기본계획 및 투자심사 : ' 15. 8월
- 신도림복합도서관 건립 기본계획 수립 : ' 16. 4월
- 건립계획 2차 변경(사업비 3,400백만원 → 4,110백만원) : ' 17. 4월
- 서울시 투자심사 결과 통보(조건부 추진) : ' 17. 8. 17
- 구로 기적의도서관 설계 : ' 16. 9 ~ ' 17. 11
- 소공원 이전 공사 준공 (폐기물 처리용역까지) : ' 17. 9 .27
- BF예비인증 (우수) : ' 17. 11 .17
- 공사계약 : ' 17. 12 .28(유호산업)
- 착공식 : ' 18. 1. 19
- 매립폐기물 운반·처리 : ' 18. 6월
- 인테리어 설계 발주 : ' 18. 9월
- 준공 : ' 19. 1월
- 개관 : ' 19. 3월

○ 세부추진계획

– 공공도서관 확충

도서관명	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		소요예산
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	
신도림 기적의도서관			준공 및 개관								5,660백만원
구로1동 공공도서관			계획 수립		설계 용역	공사	개관				2,000백만원
개봉1동 공공도서관	도시계 획결정	공유재산 심의회	부지 매입	설계 용역	공사	개관					2,400백만원
고척1동 공공도서관					계획 수립			공사	개관		100백만원
KBS송신소부지 거점도서관							설계 용역		착공		50,000백만원

– 작은도서관 확충

연도별	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비 고
사립 작은도서관	2개소	5개소	10개소	4개소	4개소	

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연도별 투자계획				
(1)추진내용	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 공공도서관 확충	9,910	5,410	1,050	3,350	100	
○ 작은도서관 확충	84	12	30	18	12	12
총 계	9,994	5,422	1,080	3,368	112	12
[2] 예산구분	국비	2,457	2,457			
	시비	2,188	1,188	1,000		
	구비	5,170	1,598	1,080	2,368	112
	기타(민자)	179	179			

기타사항

- 부지 또는 건물매입 등 도서관 건립 추진방식에 따라 소요예산과 일정은 변동될 수 있음
- 건립비는 국·시비 확보를 적극적으로 추진하여, 구비 부담 최소화

담당자	부 서: 문화관광과	주무관 : 임기현	전화번호 : 860-3363
-----	------------	-----------	-----------------