

IV-2-4

항동생활체육관 건립

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
IV-2-4	계속	임기내완료	국/시/구비	체육진흥과	도시계획과, 건축과

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
연도 확인지표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 체육관 건립	실시설계 완료 및 착공	준공 및 개장			
달성도	70%	100%			

사업개요

- 위 치 : 항동 공공주택지구 제1체육공원 내
- 규 모 : 연면적 2,884㎡(지하 2층/지상 2층), 부지면 .적 1,842㎡
- 시설내용 : 배드민턴장 5면(농구장 겸용), 볼링장 12레인 등
- 사업기간 : 2016. 12. ~ 2019. 6.
- 총사업비 : 11,234백만원(국비 2,040백만원/시비 3,364백만원/구비 5,830백만원)

그간 추진현황

- 2014. 7. : 추진 검토 방침
- 2015. 5. 27 : 생활체육관 부지확보 및 건립 추진 계획 수립
- 2015. 6~12월 : 타당성 조사 및 서울시 투자심사
- 2016. 11. 22. : 건립계획 수립 및 실시설계 의뢰(체육진흥과→건축과)
- 2017. 4. 14 : 실시설계용역 착수
- 2018. 5. 31 : 실시설계용역 준공
- 2018. 6. 11 : 계약심사 의뢰(市)
- 2018. 8. 29 : 계약심사 완료(市)
- 2018. 9. 20 : 계약심의 의뢰(재무과)

향후계획

- 2018. 10월 : 발주 및 착공
- 2019. 6월 : 준공 및 개관

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연도별 투자계획				
(1)추진내용	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년
○설계공모	18	18				
○실시설계	322	322				
○착공, 준공	10,894	1,690	7,895	1,309		
총 계	11,234	2,030	7,895	1,309		
(2) 예산구분	국비	2,040		1,040	1,000	
	시비	3,364	1,600	1,455	309	
	구비	5,830	430	5,400	-	
	기타(민자)					

기타사항

- 인근 매화빌라 입주민들로부터 체육관 건립공사 및 운영에 대한 불만민원 발생
- ☞ 주차장 확보 노력 및 공사기간중 지속적인 협의를 통해 민원 최소화

담당자	부 서: 체육진흥과	주무관 : 황은주	전화번호 : 860-3365
-----	------------	-----------	-----------------