

## I-5-2

## 오류동역 스크린도어 설치

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조기관
I-5-2	신규	임기내완료	국비	교통행정과	한국철도공사 수도권서부본부

연도별 공약이행로드맵(확인지표)						
연도 확인지표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
스크린도어 설치	- 설계용역 - 공사완료					
달성도	100%					

### 정책목표

- 철도를 이용하는 이용객 및 사회적 약자에 대한 교통편의 및 안전한 승강 환경을 조성하여 여객서비스 향상 도모

### 사업개요

- 위 치 : 국철 오류동역 승강장
- 기 간 : 2018.06월~12월
- 규 모 : 스크린도어 2열 (1열 길이 200m)
- 추진사항
  - 2018.06~07 : (긴급) 스크린도어 설계용역 시행(업체명 : 우진산전)
  - 2018.08 : 공사착공
  - 2018.12 : 공사완료
- 총사업비 : 40억원 (국비)

### 이행계획

- 한국철도공사와 우리구는 승강장 안전사고의 예방을 위하여 긴급으로 설계 및 공사시행을 추진중

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분		연도별 투자계획				
(1)추진내용	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 스크린도어 설치	4,000	4,000				
<b>총 계</b>	4,000	4,000				
<b>(2) 예산구분</b>	국비	4,000				
	시비					
	구비					
	기타(민자)					

기타사항

- 2018.04.26 국철 오류동역 승강장 사고 이후 지역주민의 스크린도어 설치 요청이 지속적으로 건의되고 있음

담당자	부서 : 교통행정과	주무관 : 조용상	전화번호 : 860-2453
-----	------------	-----------	-----------------