

II-4-1

천왕동 청소년문화의 집 건립

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
II-4-1	신규	임기내완료	국/시/구비	어르신청소년과	건축과

연도별 공약이행로드맵(확인지표)						
확인지표	연도	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
문화의 집 건립		설계발주 기본설계검토 실시설계완공 공사착공	위탁운영체 모집 공사준공 개관			
달성도		30%	100%			

정책목표

- 지역 간 균형있는 청소년활동 공간 확충을 통한 청소년 건전육성 기반 조성
- 청소년들에게 다양한 체험활동 제공을 통한 전인적 교육 지원

사업개요

- 위 치 : 구로구 천왕동 14번지 일원
- 기 간 : 2017. 1. ~ 2019.12.31
- 규 모 : 지상4층(연면적 2,000㎡), 부지 1,000㎡
- 총사업비 : 7,443백만원(국비 815, 시비 1,472, 구비 5,156)

추진경과 및 이행계획

- 2017. 2. 1 : 천왕동 청소년문화의 집 건립 계획 수립
- 2017. 9.29 : 서울시 투자사업 심의위원회 통과
- 2017.10.24 : 구유재산관리계획안 통과(구의회)
- 2017.12.20 : 설계 및 시공 용역 발주(어르신청소년과→건축과)
- 2018. 1.17 : 사업부지 매매 계약 완료

※ 사업부지 도로 인접 '교통완화차로 설치부분 (164㎡)' 구로구 무상양도 조항 삽입

- 2018. 1.19 : 설계공모(현상설계)
- 2018. 4. 5 : 작품심사결정 (경진건축)
- 2018. 5.16 : 천왕동 청소년문화의 집 건립심의위원회 회의개최
(지역주민, 청소년 의견 설계반영)
- 2018.11월 중 : 실시설계 완공 및 공사 발주
- 2018.12월 중 : 공사 착공
- 2019. 6월 중 : 운영위탁체 공모
- 2019.12월 중 : 준공(예정)

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연도별 투자계획				
(1)추진내용	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 공사	5,116	1,574	3,542	-	-	-
○ 용역(설계)	242	242	-	-	-	-
○ 기타(감리)	75	75	-	-	-	-
○ 토지보상	2,010	653	466	452	439	-
총 계	7,443	2,544	4,008	452	439	-
(2) 예산구분	국비	815	-	815	-	-
	시비	1,472	1,472	-	-	-
	구비	5,156	1,072	3,193	452	439
	기타(민자)					

기타사항

- 청소년이 이용하지 않는 시간에 해당시설이 유희공간이 되지 않도록 활용 및 운영계획 마련
- 향후 사업비 증액 및 국·시비 미확보 시 구비 확보 추진

담당자	부 서: 어르신청소년과	주무관 : 박승연	전화번호 : 860-2847
-----	--------------	-----------	-----------------