

II-4-2

청소년 문화예술거점센터 조성

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
II-4-2	신규	임기내완료	시비	자치행정과	서울시남부교육지원청

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
연도 확인지표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 사업추진내용	공사준공				
달성도	100%				

정책목표

- 문화·예술 인프라 확충을 통해 경쟁력 있는 교육·문화도시 구로 조성
- 민·관·학 거버넌스를 통한 주민개방형 청소년 문화예술 공간 확보

사업개요

- 위 치 : 서울시 구로구 구로동 90(구로중학교 국제관)
- 기 간 : 2017.10. ~ 2018.09.
- 규 모 : 연면적 1,967.71 m² (지상4층)
- 총사업비 : 1,500백만원(시비)
- 층별배치(안)

구 분	면 적(m ²)	사용용도
지상1층	388.82	다목적실(월드카페 등), 사무실, 관리실 등
지상2층	520.24	연습실, 스튜디오, 영상편집실 등
지상3층	665.82	청소년전용 공연장, 세미나실, 연습실 등
지상4층	392.83	청소년전용 공연장, 연습실, 샤워실 등

□ 이행계획

○ 추진경과

- '17.10.16. : 시비보조금 교부(15억원)
- '17.11월 : 기술용역타당성심사 및 리모델링 공사 설계용역 시행
- '17.11.16. : 청소년문화예술센터 조성 협약체결(구로구↔남부교육지원청)
- '18.01.19. : 리모델링 설계용역 완료
- '18.02.~04월 : 서울시 계약심사, 입찰공고 및 시공사 선정
- '18.05.04. : 리모델링 공사 착공계 제출
- '18.05.11. : 리모델링 공사 관련기관(부서)협의
- '18.05.19. : 리모델링 공사 착공
- '18.10월 : 리모델링 공사 준공

○ 향후계획

- '18.10월 : 청소년 문화예술 거점센터 운영(주체: 서울시남부교육지원청)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연도별 투자계획				
[1]추진내용	계	기투자	2018년	2020년	2021년	2022년
○ 설계용역 시행	29	29	-	-	-	-
○ 리모델링 공사	1,171	-	1,171	-	-	-
○ 자산취득	300	-	300	-	-	-
총 계	1,500	29	1,471	-	-	-
[2] 예산구분	국비					
	시비	1,500	29	1,471	-	-
	구비					
	기타(민자)					

담당자	부 서 : 자치행정과	주무관 : 박재영	전화번호 : 860-2203
-----	-------------	-----------	-----------------