

IV-1-2

하천변 수목원 수준 휴식공간 조성

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
IV-1-2	신규	임기내완료	시/구비	공원녹지과	치수과, 체육진흥과

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
연도 확인지표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 사면 녹화율(직영포함) 25,000㎡	5,000㎡	5,000㎡	5,000㎡	5,000㎡	5,000㎡
○ 수목 식재율(관목포함) 5,000주	1,000주	1,000주	1,000주	1,000주	1,000주
○ 시설물 설치율 (벤치, 안내판, 전망대, 피크닉테이블 등) 250개	50개	50개	50개	50개	50개
○ 초화단지 조성율 (신규, 재조성 포함) 15,000㎡	3,000㎡	3,000㎡	3,000㎡	3,000㎡	3,000㎡
달 성 도	20%	40%	60%	80%	100%

정책목표

- 우리구의 중심을 가로지르는 안양천, 도림천, 목감천을 수목원 수준의 하천공간으로 조성
- 주요 구간별 장미터널, 창포원 등 랜드마크 조성을 통한 수준높은 하천녹지대 조성

사업개요

- 위 치 : 안양천 광명대교 ~ 신정교 구간 (총 4.77km)
- 기 간 : 2018년 7월 ~ 2022년 6월
- 규 모 : 안양천(총면적 373,000㎡) 관리 녹지대 및 제방길 등 일체
- 추진방법 : 전문시공업체 공사추진 및 직영정비 병행
- 총사업비 : 6,670백만원

이행계획

○ 세부추진계획 (상단 총사업비 참조)

- 주요사업 서울시예산(주민참여 및 자연생태예산) 확보를 통한 추진
(사업비 미확보 시 일부 구비편성 필요)
- 연도별 주요사업 세부계획 수립 후 신속한 추진
- 2019 ~ 2022년 월별계획
 - ▷ 1월 : 현장세부조사 및 주민의견수렴 후 사업별 기본방침 수립
 - ▷ 2월 : 전사업 설계용역 착공, 준공
 - ▷ 3월 : 공사발주 착공
 - ▷ 3월 ~ 6월 : 우기 전 사업 준공
 - ▷ 7월 ~ 12월 : 구비 등 예산잔액활용 미정비 사항 사업발주 착공, 준공, 직영인력 활용 유지관리 등

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분		연도별 투자계획					
(1)추진내용	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
○ 생태복원사업	3,250	850(진행중)	700	700	700	300	
○ 수목식재사업	420	20	100	100	100	100	
○ 시설물 정비 설치사업	300	100	50	50	50	50	
○ 초화단지 조성사업 (장미터널 포함)	2,700	700(준공)	1,050	850	50	50	
총 계	6,670	1,670	1,900	1,700	900	500	
[2] 예산구분	국비						
	시비	6,030	1,630	1,750	1,550	750	350
	구비	640	40	150	150	150	150
	기타(민자)						

기타사항

- 하천식생의 조화로운 통일성 및 연속성을 위한 인근 자치구(양천, 금천)와 연계한 협력사업 추진 필요

□ 주민배심원단 권고안 [2018.8.9. ~ 8.30]

○ 권고안 주요내용

- 악취를 줄일 수 있도록 안양천 펌프장 주변 시설 준설
- 구일역 앞 공간에 시설투자를 통해 환경개선 모색
- 자동차도로 소음차단 시설과 그늘막 시설 조성 필요
- 목감천 부근 수문의 개선 작업 필요
- 기본 운영되는 문화공연의 변화를 모색 (예:주기적, 테마형)
- 송신탑 부지 목감천 오염에 따른 수질 개선이 필요함

○ 주관부서 검토의견

- 관계부서(치수과, 환경과, 문화관광과 등)에 통보하여 의견을 적극 수용
토록 독려하겠으며,
- 구일역 앞 환경개선과 관련하여 2017년 그늘막 식재사업, 2018년 명소
화사업 추진을 완료하였으며 2019년 상반기 내 잔여부지 휴식공간을
조성할 예정임

담당자	부 서 : 공원녹지과	주무관 : 진대경	전화번호 : 860-2265
-----	-------------	-----------	-----------------