

## IV-1-4

## 개봉유수지 생태공원 조성

| 관리번호   | 유형 | 이행시기  | 예산구분   | 주관부서  | 협조부서(기관)        |
|--------|----|-------|--------|-------|-----------------|
| IV-1-4 | 신규 | 임기내완료 | 국/시/구비 | 공원녹지과 | 치수과, 하천관리과(서울시) |

| 연도별 공약이행로드맵(확인지표) |                             |                           |       |       |       |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|
| 연도<br>확인지표        | 2018년                       | 2019년                     | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
| ○개봉유수지 생태공원 조성    | 1차 준공<br>(생태놀이터, 레인가든 설치 등) | 2차 준공<br>(조류서식지, 목교 설치 등) |       |       |       |
| 달성도               | 70%                         | 100%                      |       |       |       |

### 정책목표

- 개봉유수지 내 유희공간을 자연친화적 생태공원으로 조성하여 지역주민을 위한 운동, 휴식공간으로 제공
- 집중호우 시 유수지의 저수기능을 유지할 수 있도록 가급적 인공시설물 설치 지양

### 사업개요

- 위 치 : 개봉동 195-7 일대(개봉유수지)
- 기 간 : 2018. 1. ~ 2019. 12.
- 규 모 : 14,000㎡  
※ 개봉유수지 내 유희공간 22,650㎡ 중 기 조성 8,650㎡
- 사업내용 : 생태놀이터, 레인가든, 조류서식지, 운동 및 휴게시설 등
- 총사업비 : 총1,450백만원(국비 550, 시비 520, 구비380)  
- 국비(환경부) 550, 시비(특교금) 520

### 이행계획

- 그간 추진사항
  - 2018. 1. ~ 2. : 계획수립, 특별조정교부금 신청(520백만원)  
국비(환경부) 생태계보전 협력금 반환사업 대상지로 선정(550백만원)
  - 2018. 3. ~ 4. : 실시시설계용역 시행(구비)
  - 2018. 4. 20 : 시비(특교금) 확보(520백만원)
  - 2018. 5. ~ 6. : 공사 착공(1차)

○ 세부추진계획

- 2018. 7. ~ 8. : 공사 준공(1차)
- 2019. 1. ~ 12. : 실시설계, 공사 시행 및 준공(2차)

○ 조성계획도(마스터플랜)



연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분                   |        | 연도별 투자계획 |       |       |       |       |
|----------------------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|
| (1)추진내용              | 계      | 2018년    | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
| ○개봉유수지 생태공원 조성(1,2차) | 1,450  | 1,020    | 430   |       |       |       |
| <b>총 계</b>           | 1,450  | 1,020    | 430   |       |       |       |
| <b>[2] 예산구분</b>      | 국비     | 550      | 550   |       |       |       |
|                      | 시비     | 520      | 90    | 430   |       |       |
|                      | 구비     | 380      | 380   |       |       |       |
|                      | 기타(민자) |          |       |       |       |       |

## □ 주민배심원단 권고안 (2018.8.9. ~ 8.30)

### ○ 권고안 주요내용

- 방법대 운영을 통한 치안 개선
- 야간 활용성을 높이기 위해 CCTV 및 조명시설 확충
- 유수지 부지에 주민편의시설로 이용 가능한 건물 조성
- 환경조성 및 편의시설 확대를 통한 주민 쉼터 조성

### ○ 주관부서 검토의견

- 관련부서(자치행정과) 협의 결과 자율방법대 운영이 가능하며, 정원등(10개), 포스트캡(39개), 태양광 공원등(7개)을 설치하여 조명시설을 확충하였으며, CCTV 설치에 대해서는 2019년 공사 시행시 검토하여 반영토록 하겠음
- 유수지는 저수기능을 유지해야 하는 공간으로써 도서관 등의 건축은 어려운 것으로 파악되고 있으나(치수과), 유수지내 가능한 소규모 주민편의시설 및 주민쉼터 조성 등은 적극 검토하겠음

|     |            |           |                 |
|-----|------------|-----------|-----------------|
| 담당자 | 부 서: 공원녹지과 | 주무관 : 채영하 | 전화번호 : 860-3114 |
|-----|------------|-----------|-----------------|