

V-4-1

가족통합지원센터 건립 및 운영지원

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
V-4-1	계속	임기내완료	국/시/구비	도시재생과	자치행정과, 다문화정책과, 여성정책과, 주차관리과

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
연도 확인지표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 가족통합지원 센터 건립	준공				
달성도	100%				

정책목표

- 가리봉 도시재생사업과 연계하여 추진
- 다양한 가족형태의 증추적 역할을 수행할 기능과 시설을 갖춘 가족지원 거점 센터로 건립

사업개요

- 위 치 : 구로구 가리봉동 118-11외 7필지
- 기 간 : 2015. 01. 01. ~ 2018. 10. 30.
- 규 모 : 토지면적 1,760.8㎡, 건축연면적 4,340㎡
- 추진방법
 - 가리봉 도시재생사업과 연계하여 사업 추진
 - 가족지원 거점센터로 건립하여 맞춤형 행정·복지 서비스 제공 및 지역발전 도모.
- 총사업비 : 12,196백만원(국비 5,048백만원, 지방비 7,148백만원)

이행계획

○ 그간 추진사항(계속사업의 경우)

- 2017. 01. 20. : 서울시 토지수용위원회 심의(수용개시일 2017.03.10)
- 2017. 06. 05. : 인도청구의 소제기 방침(구청장방침 도시재생과-3273호)
- 2017. 06. 22. : 중앙토지수용위원회 심의(미 이주자)
- 2017. 07. 11. : 이주완료 및 건물 철거/흙막이 및 터파기 공사 시행
- 2017. 12. 10. : 골조공사 진행
- 2018. 09. 현재 : 내·외부 마감공사 중(공정률 : 74%)

○ 세부추진계획

- 2018. 10. : 건축공사 시행
- 2018. 11. : 관련기관 이전 및 가족통합지원센터 개관

○ 효율적 이행방안 등

- 공사기간 단축을 위한 공정관리 철저

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분		연도별 투자계획					
(1)추진내용	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 토지매입비	1,645	1,645					
○ 시설비(공사비)	10,551	5,601	4,950				
총 계	12,196	7,246	4,950				
[2] 예산구분	국비	5,048	5,048				
	시비	3,100	198	2,902			
	구비	4,048	2,000	2,048			
	기타(민자)						

기타사항

- 가족통합지원센터의 효율적인 운영·관리를 위한 통합 관리·운영부서 지정

담당자	부서 : 도시재생과	주무관 : 이준우	전화번호 : 860-3298
-----	------------	-----------	-----------------